

12. FPT-Q7-HCM - Task #885

Task # 368 (Closed): Quy Hoạch Pool SC - vSAN8 - DC7.2 - FPT - Tân Thuận - HCM

Kiểm tra vị trí lắp đặt - Note vị trí trên Netbox

24-06-2024 11:32 - Tuan Nguyen

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	24-06-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	06-07-2024
Phân công cho:	Tuan Nguyen	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			
Đã trao đổi với bên DC FPT - FPT đã đồng ý lắp đặt các thiết bị. Đã note Thiết bị trên Netbox rack B5, B6 - DC7.2			
Kiểm tra thiếu dây 10GB 2M, 3M. Nên chưa lắp được ở DC			
Kiểm tra rà soát trên DC - rút các dây 10GB dư ko sử dụng			

Lược sử

#1 - 01-07-2024 12:16 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật
- Hết hạn thay đổi từ 29-06-2024 tới 06-07-2024
- Trạng thái thay đổi từ New tới In Progress

#2 - 05-07-2024 08:28 - Tuan Nguyen

- Trạng thái thay đổi từ In Progress tới Closed
- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100