

12. FPT-Q7-HCM - Task #612

Task # 611 (Closed): Thêm vSAN Pool 16, Pool 29 - Kiểm tra nguồn Rack L9 - DC7 - FPT - HCM

Cân bằng nguồn ở Rack L9 - DC7.

26-03-2024 16:35 - Tuan Nguyen

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	26-03-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	29-03-2024
Phân công cho:	Tuan Nguyen	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ

Mô tả

Nguồn ở Rack L9 - DC7 đang chênh lệch ở 2 nguồn chính PDU-A, PDU-B.

I/Phương án: Rút chuyển nguồn server HP Chassis 4 node U16 - U19:

1. Hai dây nguồn màu đen trên PDU-B mở rộng : Chuyển sang PDU-A mở rộng.

2. Chuyển 2 dây nguồn màu xanh trên PDU-B chính: Chuyển xuống PDU-B mở rộng.

II/ Chuyển 2 nguồn Sever Chasiss Dell 6420 : U28,29 - L9 - DC7.

Cắm ở 2 nguồn phụ thanh PDU-A , PDU-B (mỗi thanh PCU ngắn cắm 1 dây nguồn).

Đã thực hiện chuyển nguồn

Lược sử

#1 - 27-03-2024 16:52 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

#2 - 01-04-2024 08:27 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

#3 - 01-04-2024 08:27 - Tuan Nguyen

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100