

13. FPT-CẦU GIẤY-HN - Task #200

Mục Tiêu # 25 (New): Quy Hoạch Site FPT-Cầu Giấy - HN

Mục Tiêu # 87 (Closed): Nâng cấp thêm vSAN P9 (XD - C14), Gộp node ở Rack C14

Vị trí lắp đặt

17-11-2023 09:32 - Tuan Nguyen

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	17-11-2023
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	08-12-2023
Phân công cho:	Tuan Nguyen	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			
<ul style="list-style-type: none">• 2 Chassis T42D - 2U - 4 node , Công suất 2200W Lắp thay thế ở các vị trí: U8 ,9 và U40,41 - Rack C14 - DC3. (ON từng node trên từng Chassis để đảm bảo nguồn điện ở rack C14).• 2 SW Cisco : Lắp mới vị trí U37 , 38 - Rack C14 - DC3			

Lược sử

#1 - 08-12-2023 10:36 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

- Hết hạn gán cho 08-12-2023

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100