

## 12. FPT-Q7-HCM - Task #1129

### KH đặt chỗ Server DV 19427995 - KD Hạnh

27-08-2024 10:18 - Tuan Nguyen

<b>Trạng thái:</b>	Closed	<b>Bắt đầu:</b>	27-08-2024
<b>Mức ưu tiên:</b>	Normal	<b>Hết hạn:</b>	29-08-2024
<b>Phân công cho:</b>	Hiếu Nguyễn Phùng	<b>Tiến độ:</b>	0%
<b>Chủ đề:</b>		<b>Thời gian ước lượng:</b>	0:00 giờ
<b>Phiên bản:</b>		<b>Thời gian:</b>	0:00 giờ
<b>Mô tả</b>			
Tiếp nhận server từ KH trên DC - FPT - HCM. => Làm giấy bàn giao nhận thiết bị. Thông tin thiết bị: Server HPE DL380 Gen10+ (8SFF)			
<ul style="list-style-type: none"><li>• MR416i-p/4GB with Smart Storage Battery</li><li>• Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter</li><li>• CPU: 2 x Intel Xeon Gold 6338</li><li>• Bộ tản nhiệt HPE DL380 Gen10+ Stnd Heat Sink kit</li><li>• RAM: 8 x 64GB DDR4 Samsung - 3200 2Rx4 LP ECC RDIMM</li><li>• CARD: Intel I350-T4 V2 4 port 1GB</li><li>• PSU: 2 x HPE 800W FS Plat Ht Plg LH PS Kit (Hàng full CO, CQ)</li><li>• DISK: 4 x 1.92TB NVME PCIe Samsung PM9A3 4x4 U2 7mm 1DWPD SED</li></ul>			
Các thông tin cần cấu hình cho Server mới: HPE DL380 GEN10+			
1, OS: Ubuntu 24.04 LTS x64 Server			
2, Disk Raid1 2 x 1.92TB NVME (cài đặt OS), 2 x 1.92TB NVME (dùng lưu trữ) ( Software raid 1)			
3, Network: Bonds (mode: active-backup) ( 2 port 10GB)			
4, Console Access từ control panel khi không access thông qua SSH. ( Proxy console )			
=> Nghiệm thu .			
TH1: Có KH trên DC thì dẫn KH vào DC để nghiệm thu sau khi cài xong server .			
TH2: Không có KH trên DC.			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gọi zalo - quy videos KH kiểm tra nghiệm thu.</li></ul>			

#### Lược sử

#1 - 29-08-2024 09:29 - Hiếu Nguyễn Phùng

- Trạng thái thay đổi từ In Progress tới Closed